

# PV de séance

## ***Procès-verbal du 18.08.2025***

Léo Mendes  
2510 - Régulation Chauffage

### ***Présents***

---

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Léo Mendes

### ***État des lieux***

---

- Réceptions de la consigne et cahier des charges.
- Présentation du projet par le mandant M.Graf.
- Revue rapide du planning prédéfini.

### ***Problèmes rencontrés***

---

Question posée sur cahier des charges :

1. Choix du processeur ? Raspberry CM5 obligatoire ?
2. À quoi correspond l'équation dite « Dummy » pour le test ?
3. Potentiomètre en série avec les résistances pour un ajustement fin ?
4. Bypass manuel ou commandé ?
5. Question de M. Bovey sur le financement des composants entre l'entreprise et l'école.
6. Principe de la carte fille, connexions THT/SMD et connecteur 34 pins.

### ***Solutions proposées***

---

Réponse aux questions posées :

1. Choix imposé : Raspberry CM5.
2. Équation utilisant un algorithme basique pour tester le fonctionnement du projet.
3. Le potentiomètre en série servira à ajuster la gamme de résistances afin d'adapter le projet à une chaudière réelle.
4. Bypass normalement fermé afin de garantir un fonctionnement normal en cas de perte d'alimentation du projet.
5. Les composants critiques sont fournis par l'entreprise, le reste par l'école.
6. Présentation de photos d'installations pour une meilleure visualisation.

### ***Décisions prises***

---

*Du fait qu'il s'agit du début de la préétude et de la revue du cahier des charges, je n'ai pas encore pris de décisions à proprement parler.*

### **Suite du projet / objectifs**

---

- Fin de la schématique pour le vendredi 22.08.2025
- Revue de la schématique le lundi 22.08.2025
- Finalisation du PCB le vendredi 29.08.2025

### **Prochaine réunion :**

---

22.08.2025, 16h30, Visioconférence – Suivit projets.  
25.08.2025, 9h30, Visioconférence – Review schémas

### **Destinataires de ce PV**

---

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Grégoire Rossier
- Mme Alice Ansermet

Lausanne le 18.08.2025

Léo Mendes