

Procès-verbal du 28.08.2025

Léo Mendes
2510 - Régulation Chauffage

Présents

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Léo Mendes

État des lieux

- Revue de correction de schéma (etages 24V-3V3, Testpoint, mesure ADC)
- Suivit projet
- Revue rapide du premier PCB fille

Problèmes rencontrés

Dernière revue du schéma :

- *Le datasheet de l'ADC signale une perte de précision lors de l'utilisation du PGA (amplification du bruit). Vérifier que cette perte reste inférieure à l'exigence de 0.5 °C par bit.*
- *L'utilisation d'un connecteur 8 canaux peut accroître le risque d'erreur de branchement par les opérateurs.*
- *Positionner les canaux négatifs et positifs des sondes ainsi que ceux de la chaudière à proximité pour limiter la longueur de dénudage des câbles.*
- *Préparer une BOM pour 1 pièce et pour 100 pièces.*

Conseils de routage PCB :

- *La sérigraphie des connecteurs doit être placée à proximité immédiate pour faciliter la lecture.*
- *Prévoir le cheminement des câbles.*
- *Les résistances du réseau sur les cartes filles peuvent avoir des empreintes THT et SMD superposées, car un seul type de composant sera monté.*
- *Vérifier la stabilité mécanique des connecteurs verticaux du PCB.*

Rapport :

- *Décrire le fonctionnement des sondes.*

Solutions proposées

- Utiliser des connecteurs Wago en 4 canaux afin de regrouper sonde +/- et chaudière +/- à proximité.
- Pour les connecteurs, vérifier l'ergonomie et la facilité de câblage pour limiter les erreurs d'installation.

Décisions prises.

- *Effectuer la commande des composants.*
- *Envoyer les schémas et la BOM à Monsieur Graf.*
- *Avancer au maximum sur la rédaction du rapport.*

Suite du projet / objectifs

- Finalisation du PCB pour mardi matin 02.09.2025
- Revue layout le mercredi 3.09.2025.

Prochaine réunion :

03.08.2025, 15 : 30, Présentiel – Revue PCB.

Destinataires de ce PV

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Grégoire Rossier
- Mme Alice Ansermet

Lausanne le 31.08.2025

Léo Mendes